

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA

szerz. szám: MIG/K/024/15/H/0

amely létrejött egyrészről **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

székhely:	1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
cégjegyzékszám:	01-10-043152
adószám:	12165814-2-44
bankszámlaszám:	10103104-05221622-00000008
képviseli:	Szőke László, Vezérigazgató

másrészről a **B.D.-HÁZ Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.** (a továbbiakban **Vállalkozó**)

székhely:	2040 Budaörs, Pántlika utca 10/b.
cégjegyzékszám:	13-09-081086
adószám:	11763794-2-13
bankszámlaszám:	10800014-80000006-10356249
képviseli:	Burkus Péter, ügyvezető

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le „**A Széchenyi Gyógyfürdő alagsori falazat javítása**” tárgyában, amelynek eredményeképpen a Felek 2015. március 23.-án közbeszerzési szerződést (a továbbiakban: Közbeszerzési Szerződés) kötöttek.

A szerződés dátuma: 2015. március 23.

A szerződés összege: 16 101 735 Ft + ÁFA

A műszaki átadás-átvétel határideje: 2015 május 15.

Megrendelő és Vállalkozó a munkák megkezdése után szembesült azzal az előre nem látható ténnyel, hogy a térburkolat alatt 10-20 cm vastag nagy szilárdságú aljzatbeton réteg található. Az aljzatbeton bontása kizárólag géppel lehetséges. A zajos tevékenység miatt Megrendelő kizárólag éjszakai (22:00-tól 5:00-ig) munkavégzést engedélyezett. A fenti előre nem látható körülmények miatt a burkolatbontás munka jelentősen hosszabb időt vett igénybe. Megrendelő nem engedélyez főszezon (június 1-től augusztus 31-ig) alatti munkavégzést. Ezt az időszakot biztonsággal el kell kerülni!

Megrendelő és Vállalkozó az alábbiakban állapodott meg:

1. Módosuló rendelkezések

Felek egyező akarattal a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Közbeszerzési Szerződés „**2. Határidők**” megnevezésű pontját az alábbiak szerint módosítják:

2. Határidők:

Teljesítési határidő:

Az I. II. és III. szakasz teljes befejezésének határideje: 2015. május 29.

A IV. szakasz teljes befejezésének határideje
(azaz a teljes projekt műszaki átadás-átvétel napja): 2015. október 30.

A területen nem lehet munkavégzés a főszezonban (június 1-től augusztus 31-ig). Ez alatt a normál (szokásos) üzemi állapotot kell fenntartani az uszodaudvarban.

3. fizetési ütemezés:

A Közbeszerzési Szerződés 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó résszámlát nyújthat be az I. II. és III. szakasz munkáinak befejezése után 12 000 000 Ft + ÁFA értékben.

Ezen felül a végszámla benyújtására lesz lehetőség.

4. Záró rendelkezések

A Közbeszerzési Szerződés egyéb pontjai változatlan szövegezéssel maradnak hatályban, a módosítás az ellenértéket nem érinti.

A jelen Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: Vázlat a kivitelezési szakaszokról

Budapest, 2015. április 29.

B.D. - HÁZ Kft.
Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Pántlaka út 10/B
Tel.: 06-23-444-626 Fax: 06-23-444-626
Biatorbágyi Tak. Szöv.: 58306172-10-11-11
Adósz.: 112306172-10-11-11
.....
Vállalkozó
B.D. HÁZ Kft.


.....
Megrendelő
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Széchenyi Állami Falazat déli yavitása Kivitelezési szakaszon

