

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

székhely:	1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
cégjegyzékszám:	01-10-043152
adószám:	12165814-2-44
bankszámlaszám:	10103104-05221622-00000008
képviseli:	Szőke László, Vezérigazgató

másrészről a **Szántó & Mikó Építések Kft.** (a továbbiakban **Tervező**)

székhely:	1052 Budapest, Városház u.14.
cégjegyzékszám:	01-09-266375
adószám:	10866320-2-41
bankszámlaszám:	11705008-20449885
képviseli:	Mikó László

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Megrendelő és Tervező előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a „**A Dagály Strandfürdő kiviteli tervének elkészítése a BGYH Zrt. részére**” tárgyban, mely eljárásban a Tervezőt hirdette ki nyertesnek. A közbeszerzés eredményeként a Felek 2015.01.19-én tervezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

2. Tekintettel arra, hogy Magyarország rendezheti a 2017. évi vizes világbajnokságot és több rangos nemzetközi versenyt, a Megrendelő tulajdonosával folytatott egyeztetéseket követően felmerült, hogy a Megrendelő elidegeníti a szerződés tárgyát érintő Dagály Strandfürdőt. A világbajnokság egyik helyszínéül számon tartott Dagály Strandfürdő területét is részben érinti a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet. A rendelet hatálybalépését követően 2015.03.11-én jelentették be, hogy már a 2017. évi világbajnokságot is hazánk rendezheti. Amennyiben a kiemelt jelentőségű fejlesztés a Megrendelő tulajdonában lévő Strandfürdő területét is érinti, a jelen szerződés teljesítése ellehetetlenül.

A fentiekre való tekintettel a szerződés teljesítését a **Felek 60 napra felfüggesztik.**

3. Felek a jelen szerződésmódosításig teljesített szolgáltatásokkal teljes körűen elszámolnak. Felek a jelen szerződés módosításig teljesített szolgáltatások készültési fokát közösen 60%-ban állapítják meg, melynek teljes körű elszámolása 2015. április 17-ig bezárólag megtörténik.

4. Felek rögzítik, hogy jelen módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit, így különösen az Szerződés 4.1. pontjában meghatározott tervezési díjat nem érinti, azonban arra tekintettel, fennáll annak a lehetősége, hogy a sportesemény megrendezése miatt a szerződéssel érintett ingatlanon a Megrendelő nem tud beruházást megvalósítani, a 3. pontban meghatározottak szerint úgy tekintik, hogy a Felek a Tervező által jelen időpontig teljesített szolgáltatások vonatkozásában egymással teljes körűen elszámolnak.

5. Tervező a felfüggesztett munkát Megrendelő írásbeli közlésére kész folytatni.

Felek a jelen szerződésmódosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. március 26.


.....
Tervező
Szántó & Mikó Építések Kft.
Mikó László


.....
Megrendelő
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Szőke László

Szántó & Mikó
ÉPÍTÉSEK KFT.